



Niederschriftsauszug

Sitzung des Orsrates des Gemeindebezirkes Völklingen vom 21.04.2021

**Top 6 Aktuelle Informationen über den Stand der Baumaßnahmen rund um den
Modemark Röther**

Stellungnahme zum Antrag der CDU im Ortsrat Völklingen vom 23. 03.2021

Stellungnahme 2021/0806

Die getroffenen Aussagen beruhen auf Angaben der örtlichen Bauleitung, Herr Adler, vom 20.04.2021

- **Allgemeine Informationen über bereits durchgeführte Arbeiten:**

Folgende Arbeiten wurden bereits ausgeführt:

Erstellung Stromanschluss, Modifikation der Bestandsentwässerung, Beginn der Rohbauarbeiten des Gebäudes, Bau der Rampen ist zu 85% abgeschlossen

- **Welche arbeiten werden in diesem Jahr noch abgeschlossen?**

In 2021 werden noch abgeschlossen : Zu- und Ausfahrtsrampen des Parkhauses, Lichtsignalanlage auf der B 51, geschlossene Hülle des Modeparkes

- **Wann ist die Freigabe der zweiten Fahrspur auf der Südtangente zu rechnen?**

Die Freigabe der zweiten Fahrspur erfolgt nach Fertigstellung der Ampelanlage bzw. der Lichtsignalanlage ca. Juli/ August 2021

- **Gibt es ein aktuelles Zeitfenster für die gesamte Baumaßnahme?**

Als geplantes Zeitfenster für die gesamte Baumaßnahme gilt der August 2022

5. Wie ist die Zusammenarbeit der Stadt VK und den Baufirmen?

In einem 3-4 wöchigem Rhythmus finden Videokonferenzen zwischen den

Beteiligten statt. Dabei werden anstehende Probleme erläutert und seitens der örtlichen Bauleitung über den Baufortschritt informiert.

Hinweis: Die anstehenden Arbeiten können per Videokamera live auf der Homepage der Stadt VK mitverfolgt werden.